VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**CENTRÁLNÍ PARK VE VALTICÍCH**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Valtice
Druh stavby:	vegetační úpravy, technické prvky-Dotační část - AOPK	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Lokalita:	Valtice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	05.12.2024	Zpracoval:	Ing. Alexandra Kuklová

Č	Kód	Zkrácený popis / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava	NEUZNATELNÉ	FAKTURACE 2026/02 Množství	CELKEM	Zbývá
		Asanace dřevin				**0,00**	**6 655,00**	**6 655,00**					
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**4 750,00**	**4 750,00**					
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	19,00	250,00	0,00	4 750,00	4 750,00	RTS II / 2024	X			
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**1 905,00**	**1 905,00**					
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	19,00	100,00	0,00	1 900,00	1 900,00	RTS II / 2024	X			
3	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,01	500,00	0,00	5,00	5,00	RTS II / 2024	X			
		Asanace ploch				**0,00**	**66 650,00**	**66 650,00**					
	M46	**Zemní práce při montážích**				**0,00**	**66 650,00**	**66 650,00**					
4	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2 145,00	10,00	0,00	21 450,00	21 450,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*odstranění stávajícího trávníku*											
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění drnu do 20000 m (2145m2x0,05m3 x koef. nakypření 1,05)	m3	113,00	100,00	0,00	11 300,00	11 300,00	RTS II / 2024	X			
6	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	113,00	300,00	0,00	33 900,00	33 900,00	RTS II / 2024	X			
		Asanace technických prvků				**1 164,17**	**16 556,58**	**17 720,75**					
	96	**Bourání konstrukcí**				**1 160,41**	**11 389,59**	**12 550,00**					
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,03	2 000,00	0,00	2 050,00	2 050,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*betonové základy - poštovní schránka, VO - lampa, reklamní panel + rekonstrukce poklopů kanalizace - seříznutí betonové skruže*											
8	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	1,00	2 500,00	152,91	2 347,09	2 500,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*poštovní schránka - přesun*											
9	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	2,00	4 000,00	1 007,50	6 992,50	8 000,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*reklamní panel, VO - lampa*											
	S0	**Přesuny sutí**				**3,76**	**5 166,99**	**5 170,75**					
10	979083R	Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	t	2,41	150,00	3,76	356,99	360,75	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*betonové základy, seříznuté betonové skruže, vybouraný mobiliář - reklamní panel, VO - lampa*											
11	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	2,41	2 000,00	0,00	4 810,00	4 810,00	RTS II / 2024	X			
		Výsadba stromů				**309 174,50**	**99 394,86**	**408 569,36**					
	111	**Pěstební opatření**				**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**					
12	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	34,00	50,00	0,00	1 700,00	1 700,00					
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**4 075,50**	**96 214,50**	**100 290,00**					
13	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3, rovina	kus	34,00	1 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*Prunus avium 'Plena', Platanus acerifolia, Malus 'Evereste' - vel. 16-18 Acer ginnala,Koelreuteria paniculata - vel. 200/250, vícekmen*											
14	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (13,6 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	16,60	100,00	0,00	1 660,00	1 660,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*výkopek z hloubení jam*											
15	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,60	500,00	0,00	8 300,00	8 300,00	RTS II / 2024				
16	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	11,00	800,00	31,28	8 768,72	8 800,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*Acer ginnala,Koelreuteria paniculata - vel. 200/250, vícekmen*											
17	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	23,00	800,00	115,28	18 284,72	18 400,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*Prunus avium 'Plena', Malus 'Evereste' - vel. 16-18*											
18	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	34,00	200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	RTS II / 2024				
19	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)	ks	34,00	100,00	0,00	3 400,00	3 400,00					
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	34,00	160,00	841,72	4 598,28	5 440,00	RTS II / 2024				
21	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	23,00	30,00	0,00	690,00	690,00					
22	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 6 km	m3	3,40	1 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	RTS II / 2024				
23	184 21-5212VD	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvodu kmene do 200mm	kus	11,00	700,00	3 087,22	4 612,78	7 700,00					
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**1 480,36**	**1 480,36**					
24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	14,80	100,00	0,00	1 480,36	1 480,36	RTS II / 2024				
	M	**Ostatní materiál**				**305 099,00**	**0,00**	**305 099,00**					

25	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	408,00	3,00	1 224,00	0,00	1 224,00	
26	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	ks	23,00	40,00	920,00	0,00	920,00	
27	10371500	Substrát nerašelinového typu (např.směs ornice a kompostu)	m3	14,30	1 600,00	22 880,00	0,00	22 880,00	RTS II / 2024
28	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	3,40	1 400,00	4 760,00	0,00	4 760,00	RTS II / 2024
29	111_31VD	Acer ginnala, 200/250, ZB	ks	5,00	4 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
30	111_32VD	Koelreuteria paniculata, 200/250, ZB	ks	6,00	5 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	
31	111_33VD	Prunus avium ´Plena´, 16/18, ZB	ks	16,00	8 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	
32	111_35VD	Malus ´Evereste´, 16/18, ZB	ks	7,00	9 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	
33	1114VD	Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	69,00	20,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
34	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	69,00	145,00	10 005,00	0,00	10 005,00	
	Poznámka:	*3 ks/strom*							
35	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	69,00	10,00	690,00	0,00	690,00	
	Poznámka:	*3 ks/strom*							
36	003-003VD	KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20cm, vč. dovozu	kus	11,00	1 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	
37	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	17,00	100,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
38	08231320	Voda pro zálivku	m3	3,40	100,00	340,00	0,00	340,00	RTS II / 2024
		Výsadba stromů v mlatu				**58 960,62**	**57 536,24**	**116 496,86**	
	111	**Pěstební opatření**				**0,00**	**400,00**	**400,00**	
39	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00	
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**6 463,87**	**6 463,87**	
40	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.(5,8 m2 x hl.1,03 m) - jámy stromy	m3	5,97	350,00	0,00	2 090,90	2 090,90	RTS II / 2024
41	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (5,22 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	7,29	100,00	0,00	728,83	728,83	RTS II / 2024
42	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,29	500,00	0,00	3 644,14	3 644,14	RTS II / 2024
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**24 800,00**	**24 800,00**	
43	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením	m3	6,20	4 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	RTS II / 2024
	Poznámka:	*- strukturní substrát A: 5,8 m2 x tl. 0,4 m x 1,05 koef. sléhavosti = 2,5 m3* *- strukturní substrát B: 5,8 m2 x tl. 0,6 m x 1,05 koef. sléhavosti = 3,7 m3*							
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**3 171,66**	**15 728,34**	**18 900,00**	
44	181101102R00	Úprava pláně v zářezech, se zhutněním	m2	5,80	100,00	0,00	580,00	580,00	RTS II / 2024
45	460620021R00	Položení desky - při výsadbě stromů	m	20,00	400,00	2 011,41	5 988,59	8 000,00	RTS II / 2024
46	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	4,00	1 500,00	37,59	5 962,41	6 000,00	RTS II / 2024
	Poznámka:	*Prunus avium ´Plena´, Platanus acerifolia - vel. 16-18*							
47	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2024
48	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	4,00	30,00	0,00	120,00	120,00	
49	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 1000 m	m3	0,40	1 500,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2024
50	184 21-5212VD	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvodu kmene do 200mm	kus	4,00	700,00	1 122,66	1 677,34	2 800,00	
	19	**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní**				**0,00**	**8 700,00**	**8 700,00**	
51	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy (5,8 m3 x 1,5 t/m3)	t	8,70	1 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	RTS II / 2024
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**1 444,03**	**1 444,03**	
52	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	14,44	100,00	0,00	1 444,03	1 444,03	RTS II / 2024
	M	**Ostatní materiál**				**55 788,96**	**0,00**	**55 788,96**	
53	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	48,00	3,00	144,00	0,00	144,00	
54	111_34VD	Platanus acerifolia, 16/18, ZB	ks	3,00	5 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	
55	111_31R	Prunus avium ´Plena´, 16/18, ZB	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
56	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	
57	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	ks	4,00	40,00	160,00	0,00	160,00	
58	08231320	Voda pro zálivku	m3	0,40	100,00	40,00	0,00	40,00	RTS II / 2024
59	2832455551	Deska terasová rýhovaná 1250x300x25 mm (použití při podzemním kotvení stromů)	kus	16,00	300,00	4 800,00	0,00	4 800,00	RTS II / 2024
60	003-003VD	KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20cm, vč. dovozu	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
61	888_002VD	Strukturní substrát vč. 5 % sléhavosti	m3	6,23	3 200,00	19 944,96	0,00	19 944,96	

		1,2m x 1,2m x 0,9 m = 1,3 m3 x 4 ks												
		I.Strukturální substrát pro výsadbové jámy: *A)Horní organicko-minerální substrát (0-40 cm)* *Ornice středně těžká15% objemu* *Kompost (lze částečně nahradit ornici)17% objemu* *Písek 0/3 mm30% objemu* *Štěrk 3/8 mm15% objemu* *Štěrk 8/16 mm15% objemu* *Biouhel 8 % objemu*												
		Poznámka: Vermiculit či jiný obdobný jílovitý minerál 5 Kg/m3/ substrátu												
		Poznámka: štěrk je vhodné alespoň částečně zaměnit za drcený Liapor. *Inženýrské sítě mohou být omezením mocnosti substrátu B na 60 cm.*												
		B)Spodní minerální substrát (40-100 cm) *Podorničí20% objemu* *Písek 0/3 mm30% objemu* *Štěrk 3/8 mm35% objemu* *Štěrk 8/16 mm15% objemu* *Vermiculit či jiný obdobný jílovitý minerál 5 Kg/m3/ substrátu*												
		Založení trvalkových záhonů				**349 913,92**	**234 933,58**	**584 847,50**						
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**24 505,00**	**24 505,00**						
62	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	75,40	325,00	0,00	24 505,00	24 505,00	RTS II / 2024	X				
	Poznámka:	*0,2m x 377m2*												
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**55 200,00**	**55 200,00**						
63	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (75,4 m3 x 1,22 koef.nakypření)	m3	92,00	100,00	0,00	9 200,00	9 200,00	RTS II / 2024	X				
64	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	92,00	500,00	0,00	46 000,00	46 000,00	RTS II / 2024	X				
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**427,92**	**134 638,58**	**135 066,50**						
65	460120081R00	Násyp substrátu, tl. 0,2 m po slehnutí x 377 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	79,17	150,00	0,00	11 875,50	11 875,50	RTS II / 2024	X	19,79	2 968,88	8 906,63	
66	181301103R00	Rozprostření substrátu vč. urovnání, rovina - výměna substrátu	m2	377,00	40,00	0,00	15 080,00	15 080,00	RTS II / 2024	X	94,25	3 770,00	11 310,00	
67	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	377,00	15,00	0,00	5 655,00	5 655,00	RTS II / 2024	X	94,25	1 413,75	4 241,25	
68	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	2 089,00	15,00	0,00	31 335,00	31 335,00	RTS II / 2024	X				
69	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	2 089,00	15,00	331,78	31 003,22	31 335,00	RTS II / 2024	X				
70	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím	kus	732,00	8,00	96,14	5 759,86	5 856,00	RTS II / 2024	X				
71	184911151VD	Mulčování záhonů praným kamenivem tl. 50 mm v rovině	m2	377,00	50,00	0,00	18 850,00	18 850,00		X				
72	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin (40l/m2) do 6 km	m3	15,08	1 000,00	0,00	15 080,00	15 080,00	RTS II / 2024	X				
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**12 880,00**	**12 880,00**						
73	200_016VD	Pokládka lemovky, vč. ukotvení k roxorům	bm	56,00	230,00	0,00	12 880,00	12 880,00		X	28,00	6 440,00	6 440,00	
	Poznámka:	*záhon M, N*												
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**7 710,00**	**7 710,00**						
74	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	77,10	100,00	0,00	7 710,00	7 710,00	RTS II / 2024	X				
	M	**Ostatní materiál**				**349 486,00**	**0,00**	**349 486,00**						
75	111_08VD	Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	2 089,00	65,00	135 785,00	0,00	135 785,00		X				
	Poznámka:													
76	111_07VD	Cibuloviny (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	732,00	9,00	6 588,00	0,00	6 588,00		X				
77	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.1x10g/trvalka) vč. aplikace	ks	2 089,00	3,00	6 267,00	0,00	6 267,00		X				
	Poznámka:	*trvalky, bez cibulovin*												
78	111_48VD	Kamenivo - kačírek, fr. 8-16 praný, béžový, vč. dovozu	t	26,39	1 400,00	36 946,00	0,00	36 946,00		X				
79	10371500	Substrát nerašelinového typu	m3	79,20	1 600,00	126 720,00	0,00	126 720,00	RTS II / 2024	X	19,80	31 680,00	95 040,00	
80	08231320	Voda pro zálivku	m3	15,08	1 500,00	22 620,00	0,00	22 620,00	RTS II / 2024	X	7,54	11 310,00	11 310,00	
81	111_210VD	Ocelová lemovka, 5/150 mm, v úrovni terénu - 56 bm, vč. 10% prořezu	bm	61,60	200,00	12 320,00	0,00	12 320,00		X	30,80	6 160,00	6 160,00	
82	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm	ks	112,00	20,00	2 240,00	0,00	2 240,00		X	56,00	1 120,00	1 120,00	
		Založení parkového trávníku výsevem				**219 963,64**	**121 372,36**	**341 336,00**						
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**6 723,14**	**120 100,36**	**126 823,50**						
83	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	1 275,00	6,50	0,00	8 287,50	8 287,50	RTS II / 2024					
84	460120081R00	Násyp zeminy, tl. 0,23 m po slehnutí x 319 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	77,04	150,00	0,00	11 556,00	11 556,00	RTS II / 2024		19,26	2 889,00	8 667,00	
	Poznámka:	*plochy rušené zpevněné plochy*												
85	460120081R00	Násyp zeminy, tl. 0,05 m po slehnutí x 956 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	50,20	150,00	0,00	7 530,00	7 530,00	RTS II / 2024		12,55	1 882,50	5 647,50	
	Poznámka:	*plochy po sejmutí drnu stávajícího trávníku*												
86	181301103R00	Rozprostření zeminy vč. urovnání, rovina - výměna	m2	1 275,00	40,00	0,00	51 000,00	51 000,00	RTS II / 2024		318,75	12 750,00	38 250,00	
87	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 275,00	5,00	0,00	6 375,00	6 375,00	RTS II / 2024					
88	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	1 275,00	3,00	0,00	3 825,00	3 825,00	RTS II / 2024					

89	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně uložení	m2	1 275,00	10,00	898,11	11 851,89	12 750,00	RTS II / 2024				
90	185804312R00	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (10l/m2)	m3	12,75	1 500,00	5 825,03	13 299,97	19 125,00	RTS II / 2024				
91	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období - první seč	ha	0,13	50 000,00	0,00	6 375,00	6 375,00	RTS II / 2024				
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**1 272,00**	**1 272,00**					
92	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	127,20	10,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS II / 2024		31,80	318,00	954,00
	M	**Ostatní materiál**				**213 240,50**	**0,00**	**213 240,50**					
93	111116VD	Travní směs 25g/m2	kg	31,90	145,00	4 625,50	0,00	4 625,50					
94	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2) vč. aplikace	kg	38,20	100,00	3 820,00	0,00	3 820,00					
95	08231320	Voda pro zálivku	m3	12,75	100,00	1 275,00	0,00	1 275,00	RTS II / 2024				
96	10371500R	Zahradní zemina,vč.dovozu	m3	127,20	1 600,00	203 520,00	0,00	203 520,00	RTS I / 2024		31,80	50 880,00	152 640,00
	Poznámka:	*složení: katrovaná ornice, kompost, písek - složení k vylehčení a zúrodnění stávající neplodné zeminy*											
		Založení zpevněného trávníku				**32 491,97**	**39 170,33**	**71 662,30**					
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**6 860,00**	**6 860,00**					
97	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	19,60	350,00	0,00	6 860,00	6 860,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*tl. 200 mm, vč. sejmutí drnu (50 mm)*											
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**14 310,00**	**14 310,00**					
98	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (19,6 m3 x 1,22 koef.nakypření)	m3	23,85	100,00	0,00	2 385,00	2 385,00	RTS II / 2024				
99	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	23,85	500,00	0,00	11 925,00	11 925,00	RTS II / 2024				
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**6 174,00**	**6 174,00**					
100	112_6VD	Rovnoměrné promísení materiálu pro zřízení vegetační nosné vrstvy, tl. 40mm (98 m2 x tl. 0,04 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	4,12	300,00	0,00	1 236,00	1 236,00					
101	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (98 m2 x tl. 0,16 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	16,46	300,00	0,00	4 938,00	4 938,00	RTS II / 2024				
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**620,27**	**8 983,73**	**9 604,00**					
102	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	98,00	50,00	0,00	4 900,00	4 900,00	RTS II / 2024				
103	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč. utažení	m2	98,00	25,00	172,58	2 277,42	2 450,00	RTS II / 2024				
104	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30g/m2)	t	0,00	100 000,00	0,00	294,00	294,00	RTS II / 2024				
105	185804312R00	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (10l/m2)	m3	0,98	1 500,00	447,69	1 022,31	1 470,00	RTS II / 2024				
106	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období - první seč	ha	0,01	50 000,00	0,00	490,00	490,00	RTS II / 2024				
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**2 842,60**	**2 842,60**					
107	998222012R00	Přesun hmot, kryt z kameniva	t	28,43	100,00	0,00	2 842,60	2 842,60	RTS II / 2024				
	M	**Ostatní materiál**				**31 871,70**	**0,00**	**31 871,70**					
108	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	0,24	2 000,00	470,00	0,00	470,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*1. Vrstva - 6% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,235 m3*											
109	24551544	Písek křemičitý ST 03/08 zrnitost 0,3-0,8 mm	kg	904,00	1,50	1 356,00	0,00	1 356,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*1.Vrstva - 13% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,532 m3 x 1,7 t/m3*											
110	111_22VD	Písčito-hlinitá zemina	m3	0,24	2 000,00	470,00	0,00	470,00					
	Poznámka:	*1.Vrstva - 6% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,235 m3*											
111	583414036	Kamenivo drcené fr. 4-8 (75% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m) 1.VRSTVA	t	4,26	1 250,00	5 325,00	0,00	5 325,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*1.Vrstva - 75% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 2,94 m3 x 1,45 t/m3*											
112	583418004	Kamenivo drcené fr. 16-32 mm (85% objemu 2. souvrství, tl. 80 mm) 2.VRSTVA	t	9,33	1 150,00	10 729,50	0,00	10 729,50	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*2.Vrstva - 85 % objemu vegetační vrstvy, tl. 0,08 m, z 98 m2 = 6,664 m3 x 1,4 t/m3*											
113	10364200	Zemina pro pozemkové úpravy	m3	1,24	1 100,00	1 362,90	0,00	1 362,90	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*2.Vrstva - 15 % objemu vegetační vrstvy, tl. 0,08 m, z 98 m2 = 1,176 m3 x 1,05 koef.*											
114	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	11,34	1 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	RTS II / 2024				
	Poznámka:	*3.Vrstva - tl. 0,08 m x 98 m2 = 7,84 m3 x 1,45 t/m3*											
115	1119VD	Travní osivo pro zpevněné trávníky (30 g/m2)	kg	2,94	145,00	426,30	0,00	426,30					
116	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (30g/m2)	kg	2,94	100,00	294,00	0,00	294,00					
117	08231320	Voda pro zálivku	m3	0,98	100,00	98,00	0,00	98,00	RTS II / 2024				
		Mlatové plochy				**222 141,95**	**219 991,57**	**442 133,52**					
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**					
118	11300R	Vytýčení tvaru zpevněné plochy z mlatu	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		X			
119	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		X			
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**59 904,72**	**59 904,72**					
120	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.3, do hloubky 260 mm (171 m2 x tl. 0,26 m)	m3	44,46	350,00	0,00	15 561,00	15 561,00	RTS II / 2024	X	22,23	7 780,50	0,00
	Poznámka:	*310 mm vč. 50 mm sejmutí drnu = 260 mm*											
121	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	171,00	30,00	0,00	5 130,00	5 130,00	RTS II / 2024	X	85,50	2 565,00	0,00
122	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	44,46	150,00	0,00	6 669,00	6 669,00	RTS II / 2024	X	22,23	3 334,50	0,00
123	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m hl. 260 mm (171 m2 x tl. 0,26 m x koef. nakypření 1,22)	m3	54,24	100,00	0,00	5 424,12	5 424,12	RTS II / 2024	X	27,12	2 712,06	0,00
124	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy (171 m2 x tl. 0,26 m x koef. nakypření 1,22)	m3	54,24	500,00	0,00	27 120,60	27 120,60	RTS II / 2024	X	27,12	13 560,30	0,00
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**24 810,00**	**24 810,00**					

125	115977R	Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm (171 m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	27,00	300,00	0,00	8 100,00	8 100,00		X	13,5	4 050,00	4 050,00
	Poznámka:	*Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.* *Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.*											
126	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (2 pojezdy)	m3	55,70	300,00	0,00	16 710,00	16 710,00	RTS II / 2024	X	27,85	8 355,00	8 355,00
	Poznámka:	*- kamenivo drcené fr. 0-32: 171 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 39,5 m3* *- kamenivo drcené fr. 0-16: 171 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 10,8 m3* *- obrusná vrstva (lomová prosívka) - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-4: 171 m2 x tl. 0,03 m x 1,05 koef. sléhavosti = 5,4 m3*											
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**113 410,00**	**113 410,00**					
127	200_016VD	Pokládka lemovky, vč. ukotvení k roxorům	bm	440,00	230,00	0,00	101 200,00	101 200,00		X			
128	185851121	Dovoz vody pro navlhčení materiálu pro obrusnou vrstvu do 1000 m (cca 10l/m2)	m3	1,71	1 000,00	0,00	1 710,00	1 710,00	RTS II / 2024	X			
129	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	210,00	50,00	0,00	10 500,00	10 500,00		X			
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 30 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14* *= celkový počet t: 98 t/14 t = 7 potřebných vleček x 30 km*											
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**11 866,85**	**11 866,85**					
130	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	118,67	100,00	0,00	11 866,85	11 866,85	RTS II / 2024	X			
	M	**Ostatní materiál**				**222 141,95**	**0,00**	**222 141,95**					
131	583423241	Kamenivo drcené 0/32, tl. 220 mm, 1,8 t/1 m3	t	71,10	800,00	56 880,00	0,00	56 880,00	RTS II / 2024	X			
132	583424002	Kamenivo drcené 0/16, tl. 60 mm, 1,7 t/m3	t	18,20	900,00	16 380,00	0,00	16 380,00	RTS II / 2024	X			
133	583412006	Kamenivo - přírodní minerální mlatový materiál fr. 0-4 béžové barvy, tl. 30 mm (1,65 t/m3)	t	8,46	1 100,00	9 310,95	0,00	9 310,95	RTS II / 2024	X			
134	08231320	Voda pro zálivku	m3	1,71	100,00	171,00	0,00	171,00	RTS II / 2024	X			
135	111_210VD	Ocelová lemovka, 5/150 mm, v úrovni terénu - 440 bm, vč. 10% prořezu	bm	484,00	200,00	96 800,00	0,00	96 800,00		X			
136	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm	ks	880,00	20,00	17 600,00	0,00	17 600,00		X			
137	58530162.A	Vápno bílé CL 90 nehašené (stabilizace podloží), vč. aplikace (3% z 171 m2 x hl. 0,15 m = 0,8 m3 x objemová hmotnost 1200 kg/m3)	t	0,10	2 000,00	200,00	0,00	200,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*- promísení zeminy po nakypření s vápnem do hl. 150 mm* *- posyp křemičitým pískem 50 mm*											
138	58152190	Písek křemičitý ostrohranný (stabilizace podloží), vč. aplikace - 171 m2 x hl. 0,05 m x 1,45 t/m3	t	12,40	2 000,00	24 800,00	0,00	24 800,00	RTS II / 2024	X			
		Zpevněné plochy - žulová kostka				**70 440,06**	**58 234,64**	**128 674,70**					
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**					
139	11300R	Vytýčení tvaru zpevněné plochy z žulových kostek	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		X			
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**16 477,00**	**16 477,00**					
140	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (49,5 m2 x hl. 0,28 m)	m3	13,88	350,00	0,00	4 858,00	4 858,00	RTS II / 2024	X			
141	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (13,88 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	16,89	100,00	0,00	1 689,00	1 689,00	RTS II / 2024	X			
142	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,89	500,00	0,00	8 445,00	8 445,00	RTS II / 2024	X			
143	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	49,50	30,00	0,00	1 485,00	1 485,00	RTS II / 2024	X			
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**1 595,56**	**36 894,44**	**38 490,00**					
144	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	9,30	300,00	0,00	2 790,00	2 790,00	RTS II / 2024	X			
	Poznámka:	*- drcené kamenivo 8-16 mm, 49,5 m2 x 0,15 m x 1,05 koef. nakypření = 7,79 m3* *- drcené kamenivo 4-8 mm, 49,5 m2 x 0,03 m x 1,05 koef. nakypření = 1,55 m3*											
145	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.	m2	49,50	600,00	1 595,56	28 104,44	29 700,00	RTS II / 2024	X	39,6	23 760,00	5 940,00
	Poznámka:	*- dlažba z žulových kostek 8/10 sv. šedá*											
146	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00		X			
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 30 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14* *= celkový počet t: 13 t/14 t = 1 potřebná vlečka x 30 km*											
147	00011RVD	Dovoz žulové kostky na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 km	km	60,00	50,00	0,00	3 000,00	3 000,00		X			
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 60 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14* *= celkový počet t: 10,1 t/12 t = 1 potřebná vlečka x 60 km*											
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**2 863,20**	**2 863,20**					
148	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	28,63	100,00	0,00	2 863,20	2 863,20	RTS II / 2024	X			
	M	**Ostatní materiál**				**68 844,50**	**0,00**	**68 844,50**					
149	58380120.A	Kostka dlažební žulová sv. šedá, drobná 80 až 100 mm, třída I + 2% ztratné	m2	50,50	1 050,00	53 025,00	0,00	53 025,00	RTS II / 2024	X	40,4	42 420,00	10 605,00
150	583425602	Kamenivo drcené 8/16, tl. 150 mm, 1,4 t/m3	t	10,86	1 200,00	13 032,00	0,00	13 032,00	RTS II / 2024	X			
151	583424802	Kamenivo drcené 4/8, tl. 30 mm, 1,45 t/m3	t	2,23	1 250,00	2 787,50	0,00	2 787,50	RTS II / 2024	X	1,784	2 230,00	557,50
		Zpevněné plochy - okapový chodník				**23 268,06**	**16 590,94**	**39 859,00**					
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**					
152	11300R	Vytýčení tvaru okapového chodníku	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		X			
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**3 696,00**	**3 696,00**					
153	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (15 m2 x hl. 0,2 m)	m3	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2024	X			

154	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (3 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	3,66	100,00	0,00	366,00	366,00	RTS II / 2024	X
155	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,66	500,00	0,00	1 830,00	1 830,00	RTS II / 2024	X
156	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00	30,00	0,00	450,00	450,00	RTS II / 2024	X
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**1 345,00**	**1 345,00**		
157	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	3,15	300,00	0,00	945,00	945,00	RTS II / 2024	X
	Poznámka:	*- kačírek 8-16 mm 15 m2 x 0,2 m x 1,05 koef. nakypření = 3,15 m3*								
158	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 5 t, poplatek za 1 km	km	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00		X
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 4 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 5* *= celkový počet t: 4,2 t/5 t = 1 potřebná vlečka x 4 km*								
	91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**12 738,06**	**8 961,94**	**21 700,00**		
159	916561111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. betonu	m	31,00	700,00	12 738,06	8 961,94	21 700,00	RTS II / 2024	X
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**588,00**	**588,00**		
160	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	5,88	100,00	0,00	588,00	588,00	RTS II / 2024	X
	M	**Ostatní materiál**				**10 530,00**	**0,00**	**10 530,00**		
161	58333664	Kačírek praný 8/16 mm, VL	t	4,20	1 400,00	5 880,00	0,00	5 880,00	RTS II / 2024	X
162	59217335	Obrubník betonový, v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	31,00	150,00	4 650,00	0,00	4 650,00	RTS II / 2024	X
		Mobiliář				**936 404,00**	**176,40**	**936 580,40**		
	H23	**Plochy a úpravy území**				**0,00**	**176,40**	**176,40**		
163	998222011R00	Přesun hmot	t	1,76	100,00	0,00	176,40	176,40	RTS II / 2024	X
	M	**Ostatní materiál**				**936 404,00**	**0,00**	**936 404,00**		
164	043027R	Odpadkový koš, objem nádoby 80 l vč. dopravy a montáže	ks	4,00	18 500,00	74 000,00	0,00	74 000,00		X
	Poznámka:	*-objem: 80 l* *-konstrukce: ocelový plech spojený pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-tělo: svařenec ze skruženého plechu* *-víko: svařenec z lisovaného plechu, zavěšený na nerez. pantu* *-vnitřní nádoba: skružený pozinkovaný plech* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 60 kg*								
165	74910387R	Stolička - piknikové posezení vč. dodávky a instalace	kus	20,00	7 450,00	149 000,00	0,00	149 000,00	RTS II / 2024	X
	Poznámka:	*-konstrukce: ocelová, z trubky spojená deskou z vysokotlakého laminátu pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: z ocelové trubky a výpalků z plechu* *-sedák: HPL deska* *-barevnost: RAL 9007, 0085 HPL bílá* *-hmotnost: 5 kg*								
166	7491045R	Stůl - piknikové posezení vč. dodávky a montáže	kus	4,00	13 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	RTS II / 2024	X
	Poznámka:	*-konstrukce: ocelová, z trubky spojená deskou z vysokotlakého laminátu pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: z ocelové trubky, trubky obdélníkového průřezu a výpalků z plechu* *-deska stolu: HPL deska* *-barevnost: RAL 9007, 0085 HPL bílá* *-hmotnost: 9 kg*								
167	74910387R	Lavička s opěradlem a područkami, d. 1800 mm; vč. dodávky a instalace	kus	2,00	19 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	RTS II / 2024	X
	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: 2x bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 17 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 1,8 m + 1 deska z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 1,8 m* *-barevnost: RAL 9007* *-hmotnost: 58 kg*								
168	36910387R	Lavička opěradlem a područkami d. 660 mm, vč. dodávky a instalace	kus	6,00	11 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	RTS II / 2024	X
	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: 2x bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 17 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 0,66 m + 1 deska z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 0,66 m* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 38 kg*								
169	36910387R	Čtvercový stůl vč. dodávky a instalace	kus	4,00	12 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RTS II / 2024	X

	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: noha stolu svařená z trubky čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu* *-deska stolu: 12 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 25 kg*								
170	043032RVD	Kruhová lavička s opěradlem, průměr 2,3 m vč. dodávky a montáže	ks	3,00	93 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	X	
	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými deskami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 44 desek z masiv. dřeva různých profilů a délek + opěradlo z dř. masiv. lamel obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 148 kg*								
171	043020RVD	Dílenská dokumentace pro zhotovení sedacího poklopu studny	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	X	
172	043032RVD	Kruhová lavička s opěradlem, průměr 3,7 m vč. dodávky a montáže	ks	1,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	X	
	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými deskami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-nosná kostra: rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 78 desek z masiv. dřeva různých profilů a délek + 3 opěradla z dř. masiv. lamel obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 394 kg*								
173	04452R	Sedací poklop studny vč. dodávky a montáže	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	X	
	Poznámka:	*-varianta: tropické dřevo* *-konstrukce: ocelová, z ocelového plechu tl. 10 mm, vyztužená 4 x čtvercovými jekly 50x50x5 mm,* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-poklop: ocelový plech tl. 5 mm obitý dř. latěmi 200x400x1270-500 mm, opatřený kloubovým pantem* *-barevnost: RAL 7035*								
174	043020RVD	Dílenská dokumentace - průzkum studny a sanace	ks	1,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	X	
						Celkem:		**3 161 185,39**		**244 349,49**

Poznámka:

Uznatelné náklady	68 719,50
Neuznatelné náklady	175 629,99