VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	CENTRÁLNÍ PARK VE VALTICÍCH	Doba výstavby:	Objednatel: Město Valtice
Druh stavby:	vegetační úpravy, technické prvky-Dotační část - AOPK	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Lokalita:	Valtice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 05.12.2024	Zpracoval: Ing. Alexandra Kuklová

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava	NEUZNATELNÉ	FAKTURACE 2026/04 Množství	CELKEM	Zbývá
		Asanace dřevin											
	11	**Přípravné a přidružené práce**				0,00	6 655,00	6 655,00					
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	19,00	250,00	0,00	4 750,00	4 750,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
	16	**Přemístění výkopku**				0,00	1 905,00	1 905,00					
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	19,00	100,00	0,00	1 900,00	1 900,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
3	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,01	500,00	0,00	5,00	5,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
		Asanace ploch											
	M46	**Zemní práce při montážích**				0,00	66 650,00	66 650,00					
4	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2 145,00	10,00	0,00	66 650,00	66 650,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
		Poznámka: odstranění stávajícího trávníku											
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění drnu do 20000 m (2145m2x0,05m3 x koef. nakypření 1,05)	m3	113,00	100,00	0,00	11 300,00	11 300,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	113,00	300,00	0,00	33 900,00	33 900,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
		Asanace technických prvků				1 164,17	16 556,58	17 720,75					
	96	**Bourání konstrukcí**				1 160,41	11 389,59	12 550,00					
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,03	2 000,00	0,00	2 050,00	2 050,00	RTS II / 2024	X	1,03	2050,00	0,00
		Poznámka: betonové základy - poštovní schránka, VO - lampa, reklamní panel + rekonstrukce poklopu kanalizace - seříznutí betonové skruže											
8	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	1,00	2 500,00	152,91	2 347,09	2 500,00	RTS II / 2024	X	1,00	2500,00	0,00
		Poznámka: poštovní schránka - přesun											
9	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	2,00	4 000,00	1 007,50	6 992,50	8 000,00	RTS II / 2024	X	2,00	8000,00	0,00
		Poznámka: reklamní panel, VO - lampa											
	50	**Přesuny suti**				3,76	5 166,99	5 170,75					
10	979083R	Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	t	2,41	150,00	3,76	356,99	360,75	RTS II / 2024	X	2,41	360,75	0,00
		Poznámka: betonové základy, seříznuté betonové skruže, vybouraný mobiliář - reklamní panel, VO - lampa											
11	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přimísí	t	2,41	2 000,00	0,00	4 810,00	4 810,00	RTS II / 2024	X	2,41	4810,00	0,00
		Výsadba stromů				308 174,50	99 394,86	408 569,36					
	111	**Pěstební opatření**				0,00	1 700,00	1 700,00					
12	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	34,00	50,00	0,00	1 700,00	1 700,00			0,00	0,00	0,00
	18	**Povrchové úpravy terénu**				4 075,50	96 214,50	100 290,00					
13	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3, rovina	kus	34,00	1 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	RTS II / 2024		11,00	11000,00	0,00
		Poznámka: Prunus avium 'Plena', Platanus acerifolia, Malus 'Evereste' - vel. 16-18 Acer ginnala,Koelreuteria paniculata - vel. 200/250, vícekmen											
14	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (13,6 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	16,60	100,00	0,00	1 660,00	1 660,00	RTS II / 2024		5,37	537,06	0,00
		Poznámka: výkopek z hloubení jam											
15	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,60	500,00	0,00	8 300,00	8 300,00	RTS II / 2024		5,37	2685,29	0,00
16	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	11,00	800,00	31,28	8 768,72	8 800,00	RTS II / 2024		11,00	8800,00	0,00
		Poznámka: Acer ginnala,Koelreuteria paniculata - vel. 200/250, vícekmen											
17	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	23,00	800,00	115,28	18 284,72	18 400,00	RTS II / 2024		0,00	0,00	0,00
		Poznámka: Prunus avium 'Plena', Malus 'Evereste' - vel. 16-18											
18	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	34,00	200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	RTS II / 2024		11,00	2200,00	0,00
19	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)	ks	34,00	100,00	0,00	3 400,00	3 400,00			11,00	1100,00	0,00
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	34,00	160,00	841,72	4 598,28	5 440,00	RTS II / 2024		11,00	1760,00	0,00
21	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	23,00	30,00	0,00	690,00	690,00			0,00	0,00	0,00
22	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 6 km	m3	3,40	1 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	RTS II / 2024		1,10	1650,00	0,00
23	184 21-5212VD	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvodu kmene do 200mm	kus	11,00	700,00	3 087,22	4 612,78	7 700,00			11,00	7700,00	0,00
	H23	**Plochy a úpravy území**				0,00	1 480,36	1 480,36					
24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	14,80	100,00	0,00	1 480,36	1 480,36	RTS II / 2024		4,79	478,94	0,00
	M	**Ostatní materiál**				305 099,00	0,00	305 099,00					
25	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	408,00	3,00	1 224,00	0,00	1 224,00			132,00	396,00	0,00
26	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	ks	23,00	40,00	920,00	0,00	920,00			0,00	0,00	0,00
27	10371500	Substrát nerašelinového typu (např.směs ornice a kompostu)	m3	14,30	1 600,00	22 880,00	0,00	22 880,00	RTS II / 2024		4,63	7402,35	0,00
28	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	3,40	1 400,00	4 760,00	0,00	4 760,00	RTS II / 2024		1,10	1540,00	0,00
29	111_31VD	Acer ginnala, 200/250, ZB	ks	5,00	4 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00			5,00	22500,00	0,00
30	111_32VD	Koelreuteria paniculata, 200/250, ZB	ks	6,00	5 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00			6,00	31200,00	0,00
31	111_33VD	Prunus avium 'Plena', 16/18, ZB	ks	16,00	8 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00			0,00	0,00	0,00
32	111_35VD	Malus 'Evereste', 16/18, ZB	ks	7,00	9 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00			0,00	0,00	0,00
33	1114VD	Příčka z pulené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	69,00	20,00	1 380,00	0,00	1 380,00			0,00	0,00	0,00
34	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	69,00	145,00	10 005,00	0,00	10 005,00			0,00	0,00	0,00
		Poznámka: 3 ks/strom											
35	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	69,00	10,00	690,00	0,00	690,00			0,00	0,00	0,00
		Poznámka: 3 ks/strom											
36	003-003VD	KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20cm, vč. dovozu	kus	11,00	1 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00			11,00	16500,00	0,00
37	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity pud (500g/strom), vč. aplikace	kg	17,00	100,00	1 700,00	0,00	1 700,00					
38	08231320	Voda pro zálivku	m3	3,40	100,00	340,00	0,00	340,00	RTS II / 2024		5,50	550,00	0,00
		Výsadba stromů v mlatu				58 960,62	57 536,24	116 496,86			1,10	110,00	0,00
	111	**Pěstební opatření**				0,00	400,00	400,00					
39	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00			1,00	100,00	0,00
	16	**Přemístění výkopku**				0,00	6 463,87	6 463,87					
40	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.(5,8 m2 x hl.1,03 m) - jámy stromy	m3	5,97	350,00	0,00	2 090,90	2 090,90	RTS II / 2024		1,49	522,73	0,00
41	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (5,22 m3 x knef. nakypření 1,22)	m3	7,29	100,00	0,00	728,83	728,83	RTS II / 2024		1,82	182,21	0,00
42	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,29	500,00	0,00	3 644,14	3 644,14	RTS II / 2024		1,82	911,04	0,00
	17	**Konstrukce ze zemin**				0,00	24 800,00	24 800,00					
43	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením	m3	6,20	4 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	RTS II / 2024		1,55	6200,00	0,00
		Poznámka: - strukturní substrát A: 5,8 m2 x tl. 0,4 m x 1,05 koef. sléhavosti = 2,5 m3 - strukturní substrát B: 5,8 m2 x tl. 0,6 m x 1,05 koef. sléhavosti = 3,7 m3											
	18	**Povrchové úpravy terénu**				3 171,66	15 728,34	18 900,00					
44	181101102R00	Úprava pláně v zářezech, se zhutněním	m2	5,80	100,00	0,00	580,00	580,00	RTS II / 2024		1,45	145,00	0,00
45	460620021R00	Položení desky - při výsadbě stromu	m	20,00	400,00	2 011,41	5 988,59	8 000,00	RTS II / 2024		5,00	2000,00	0,00
46	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	4,00	1 500,00	37,59	5 962,41	6 000,00	RTS II / 2024		1,00	1500,00	0,00
		Poznámka: Prunus avium 'Plena', Platanus acerifolia - vel. 16-18											
47	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2024		1,00	200,00	0,00
48	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	4,00	30,00	0,00	120,00	120,00			1,00	30,00	0,00
49	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 1000 m	m3	0,40	1 500,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2024		0,10	150,00	0,00
50	184 21-5212VD	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvodu kmene do 200mm	kus	4,00	700,00	1 122,66	1 677,34	2 800,00			1,00	700,00	0,00
	19	**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní**				0,00	8 700,00	8 700,00					
51	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy (5,8 m3 x 1,5 t/m3)	t	8,70	1 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	RTS II / 2024		2,18	2175,00	0,00
	H23	**Plochy a úpravy území**				0,00	1 444,03	1 444,03					
52	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	14,44	100,00	0,00	1 444,03	1 444,03	RTS II / 2024		3,61	361,01	0,00
	M	**Ostatní materiál**				55 788,96	0,00	55 788,96					
53	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	48,00	3,00	144,00	0,00	144,00			12,00	36,00	0,00
54	111_34VD	Platanus acerifolia, 16/18, ZB	ks	3,00	5 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00			0,00	0,00	0,00
55	111_31R	Prunus avium 'Plena', 16/18, ZB	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			1,00	8000,00	0,00
56	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity pud (500g/strom), vč. aplikace	kg	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00			0,50	50,00	0,00
57	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	ks	4,00	40,00	160,00	0,00	160,00			1,00	40,00	0,00
58	08231320	Voda pro zálivku	m3	0,40	100,00	40,00	0,00	40,00	RTS II / 2024		0,10	10,00	0,00
59	2832455551	Deska terasová rýhovaná 1250x300x25 mm (použití při podzemním kotvení stromu)	kus	16,00	300,00	4 800,00	0,00	4 800,00	RTS II / 2024		4,00	1200,00	0,00
60	003-003VD	KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 20cm, vč. dovozu	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00			1,00	1500,00	0,00
61	888_002VD	Strukturní substrát vč. 5 % sléhavosti	m3	6,23	3 200,00	19 944,96	0,00	19 944,96			1,56	4986,24	0,00
		1,2m x 1,2m x 0,9 m = 1,3 m3 x 4 ks											
		I.Strukturální substrát pro výsadbové jámy:											
		A)Horní organicko-minerální substrát (0-40 cm)											
		Ornice středně těžká15% objemu											
		Kompost (lze částečné nahradit ornicí)17% objemu											
		Písek 0/3 mm30% objemu											
		Štěrk 3/8 mm15% objemu											
		Štěrk 8/16 mm15% objemu											
		Biouhel 8 % objemu											
		Poznámka Vermikulit či jiný obdobný jílovitý minerál 5 Kg/m3/ substrátu											
		Poznámka: štěrk je vhodné alespoň částečně zaměnit za drcený Liapor. Inzenýrské sítě mohou být omezením mocnosti substrátu B na 60 cm											
		BISpodní minerální substrát (40-100 cm)											
		Podorniční20% objemu											
		Písek 0/3 mm30% objemu											
		Štěrk 3/8 mm35% objemu											
		Štěrk 8/16 mm15% objemu											
		Vermikulit či jiný obdobný jílovitý minerál 5 Kg/m3/ substrátu											
		Založení trvalkových záhonů				349 913,92	234 933,58	584 847,50					
	12	**Odkopávky a prokopávky**				0,00	24 505,00	24 505,00					
62	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	75,40	325,00	0,00	24 505,00	24 505,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00
		Poznámka: 0,2m x 377m2											
	16	**Přemístění výkopku**				0,00	55 200,00	55 200,00					
63	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (75,4 m3 x 1,22 koef.nakypření)	m3	92,00	100,00	0,00	9 200,00	9 200,00	RTS II / 2024	X	0,00	0,00	0,00

64	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	92,00	500,00	0,00	46 000,00	46 000,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				427,92	134 638,68	135 066,60						
65	460120081R00	Násyp substrátu, tl. 0,2 m po slehnutí x 377 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	79,17	150,00	0,00	11 875,50	11 875,50	RTS II / 2024	X		59,38	8906,63	0,00
66	181301103R00	Rozprostření substrátu vč. urovnání, rovina - výměna substrátu	m2	377,00	40,00	0,00	15 080,00	15 080,00	RTS II / 2024	X		282,75	11310,00	0,00
67	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	377,00	15,00	0,00	5 655,00	5 655,00	RTS II / 2024	X		282,75	4241,25	0,00
68	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	2 089,00	15,00	0,00	31 335,00	31 335,00	RTS II / 2024	X		2089,00	31335,00	0,00
69	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, kvetináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	2 089,00	15,00	331,78	31 003,22	31 335,00	RTS II / 2024	X		2089,00	31335,00	0,00
70	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím	kus	732,00	8,00	96,14	5 759,86	5 856,00	RTS II / 2024	X		732,00	5856,00	0,00
71	184911151VD	Mulčování záhonu pranýmkamenivem tl. 50 mm v rovině	m2	377,00	50,00	0,00	18 850,00	18 850,00		X		377,00	18850,00	0,00
72	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin (40l/m2) do 6 km	m3	15,08	1 000,00	0,00	15 080,00	15 080,00	RTS II / 2024	X		15,08	15080,00	0,00
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	12 880,00	12 880,00						
73	200_016VD	Pokládka lemovky, vč. ukotvení k rokorum	bm	56,00	230,00	0,00	12 880,00	12 880,00		X		28,00	6440,00	0,00
	Poznámka:	*záhon M, N*												
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	7 710,00	7 710,00						
74	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	77,10	100,00	0,00	7 710,00	7 710,00	RTS II / 2024	X		77,10	7710,00	0,00
	M	Ostatní materiál				349 486,00	0,00	349 486,00						
75	111_08VD	Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	2 089,00	65,00	135 785,00	0,00	135 785,00		X		2089,00	135785,00	0,00
	Poznámka:													
76	111_07VD	Cibuloviny (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	732,00	9,00	6 588,00	0,00	6 588,00		X		732,00	6588,00	0,00
77	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.1x10g/trvalka) vč. aplikace	ks	2 089,00	3,00	6 267,00	0,00	6 267,00		X		2089,00	6267,00	0,00
	Poznámka:	*trvalky, bez cibulovin*												
78	111_48VD	Kamenivo - kačírek, fr. 8-16 praný, béžový, vč. dovozu	t	26,39	1 400,00	36 946,00	0,00	36 946,00		X		26,39	36946,00	0,00
79	10371500	Substrát nerašelinového typu	m3	79,20	1 600,00	126 720,00	0,00	126 720,00	RTS II / 2024	X		59,40	95040,00	0,00
80	08231320	Voda pro zálivku	m3	15,08	1 500,00	22 620,00	0,00	22 620,00	RTS II / 2024	X		7,54	11310,00	0,00
81	111_210VD	Ocelová lemovka, 5/150 mm, v úrovni terénu - 56 bm, vč. 10% prořezu	bm	61,60	200,00	12 320,00	0,00	12 320,00		X		30,80	6160,00	0,00
82	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm	ks	112,00	20,00	2 240,00	0,00	2 240,00		X		56,00	1120,00	0,00
		Založení parkového trávníku výsevem				219 963,64	121 372,36	341 336,00						
	18	Povrchové úpravy terénu				6 725,14	120 100,36	126 823,50						
83	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	1 275,00	6,50	0,00	8 287,50	8 287,50	RTS II / 2024			1275,00	8287,50	0,00
84	460120081R00	Násyp zeminy, tl. 0,23 m po slehnutí x 319 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	77,04	150,00	0,00	11 556,00	11 556,00	RTS II / 2024			57,78	8667,00	0,00
	Poznámka:	*plochy rušené zpevněné plochy*												
85	460120081R00	Násyp zeminy, tl. 0,05 m po slehnutí x 956 m2 x 1,05 koef. sléhavosti (výměna substrátu)	m3	50,20	150,00	0,00	7 530,00	7 530,00	RTS II / 2024			37,65	5647,50	0,00
	Poznámka:	*plochy po sejmutí drnu stávajícího trávníku*												
86	181301103R00	Rozprostření zeminy vč. urovnání, rovina - výměna	m2	1 275,00	40,00	0,00	51 000,00	51 000,00	RTS II / 2024			956,25	38250,00	0,00
87	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 275,00	5,00	0,00	6 375,00	6 375,00	RTS II / 2024			1275,00	6375,00	0,00
88	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	1 275,00	3,00	0,00	3 825,00	3 825,00	RTS II / 2024			1275,00	3825,00	0,00
89	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení	m2	1 275,00	10,00	898,11	11 851,89	12 750,00	RTS II / 2024			1275,00	12750,00	0,00
90	185804312R00	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (10l/m2)	m3	12,75	1 500,00	5 825,03	13 299,97	19 125,00	RTS II / 2024			12,75	19125,00	0,00
91	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období - první seč	ha	0,13	50 000,00	0,00	6 375,00	6 375,00	RTS II / 2024			0,13	6375,00	0,00
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	1 272,00	1 272,00						
92	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	127,20	10,00	0,00	1 272,00	1 272,00	RTS II / 2024			95,40	954,00	0,00
	M	Ostatní materiál				213 240,50	0,00	213 240,50						
93	111116VD	Travní směs 25g/m2	kg	31,90	145,00	4 625,50	0,00	4 625,50				31,90	4625,50	0,00
94	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0.03kg/m2) vč. aplikace	kg	38,20	100,00	3 820,00	0,00	3 820,00				38,20	3820,00	0,00
95	08231320	Voda pro zálivku	m3	12,75	100,00	1 275,00	0,00	1 275,00	RTS II / 2024			12,75	1275,00	0,00
	10371500R	Zahradní zemina,vč.dovozu	m3	127,20	1 600,00	203 520,00	0,00	203 520,00	RTS I / 2024			95,40	152640,00	0,00
	Poznámka:	*složení: katrovaná ornice, kompost, písek - složení k vylehčení a zurodnění stávající neplodné zeminy*												
		Založení zpevněného trávníku				32 491,97	39 170,33	71 662,30						
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 860,00	6 860,00						
97	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	19,60	350,00	0,00	6 860,00	6 860,00	RTS II / 2024			0,00	0,00	0,00
	Poznámka:	*tl. 200 mm, vč. sejmutí drnu (50 mm)*												
	16	Přemístění výkopku				0,00	14 310,00	14 310,00						
98	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (19,6 m3 x 1,22 koef.nakypření)	m3	23,85	100,00	0,00	2 385,00	2 385,00	RTS II / 2024			0,00	0,00	0,00
99	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	23,85	500,00	0,00	11 925,00	11 925,00	RTS II / 2024			0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	6 174,00	6 174,00						
100	112_6VD	Rovnoměrné promísení materiálu pro zřízení vegetační nosné vrstvy, tl. 40mm (98 m2 x tl. 0,04 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	4,12	300,00	0,00	1 236,00	1 236,00				4,12	1236,00	0,00
101	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (98 m2 x tl. 0,16 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	16,46	300,00	0,00	4 938,00	4 938,00	RTS II / 2024			16,46	4938,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				620,27	8 983,73	9 604,00						
102	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	98,00	50,00	0,00	4 900,00	4 900,00	RTS II / 2024			98,00	4900,00	0,00
103	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč. utažení	m2	98,00	25,00	172,58	2 277,42	2 450,00	RTS II / 2024			98,00	2450,00	0,00
104	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30g/m2)	t	0,00	100 000,00	0,00	294,00	294,00	RTS II / 2024			0,00	294,00	0,00
105	185804312R00	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (10l/m2)	m3	0,98	1 500,00	447,69	1 022,31	1 470,00	RTS II / 2024			0,98	1470,00	0,00
106	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období - první seč	ha	0,01	50 000,00	0,00	490,00	490,00	RTS II / 2024			0,01	490,00	0,00
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	2 842,60	2 842,60						
107	998222012R00	Přesun hmot, kryt z kameniva	t	28,43	100,00	0,00	2 842,60	2 842,60	RTS II / 2024			28,43	2842,60	0,00
	M	Ostatní materiál				31 871,70	0,00	31 871,70						
108	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	0,24	2 000,00	470,00	0,00	470,00	RTS II / 2024			0,24	470,00	0,00
	Poznámka:	*1. Vrstva - 6% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,235 m3*												
109	24551544	Písek křemičitý ST 03/08 zmrlost 0,3-0,8 mm	kg	904,00	1,50	1 356,00	0,00	1 356,00	RTS II / 2024			904,00	1356,00	0,00
	Poznámka:	*1.Vrstva - 13% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,532 m3 x 1,7 t/m3*												
110	111_22VD	Písčito-hlinitá zemina	m3	0,24	2 000,00	470,00	0,00	470,00				0,24	470,00	0,00
	Poznámka:	*1.Vrstva - 6% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 0,235 m3*												
111	583414036	Kamenivo drcené fr. 4-8 (75% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m) 1.VRSTVA	t	4,26	1 250,00	5 325,00	0,00	5 325,00	RTS II / 2024			4,26	5325,00	0,00
	Poznámka:	*1.Vrstva - 75% objemu vegetační vrstvy, tl. 0,04 m, z 98 m2 = 2,94 m3 x 1,45 t/m3*												
112	583418004	Kamenivo drcené fr. 16-32 mm (85% objemu 2. souvrství, tl. 80 mm) 2.VRSTVA	t	9,33	1 150,00	10 729,50	0,00	10 729,50	RTS II / 2024			9,33	10729,50	0,00
	Poznámka:	*2.Vrstva - 85 % objemu vegetační vrstvy, tl. 0,08 m, z 98 m2 = 6,664 m3 x 1,4 t/m3*												
113	10364200	Zemina pro pozemkové úpravy	m3	1,24	1 100,00	1 362,90	0,00	1 362,90	RTS II / 2024			1,24	1362,90	0,00
	Poznámka:	*2.Vrstva - 15 % objemu vegetační vrstvy, tl. 0,08 m, z 98 m2 = 1,176 m3 x 1,05 koef.*												
114	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	11,34	1 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	RTS II / 2024			11,34	11340,00	0,00
	Poznámka:	*3.Vrstva - tl. 0,08 m x 98 m2 = 7,84 m3 x 1,45 t/m3*												
115	1119VD	Travní osivo pro zpevněné trávníky (30 g/m2)	kg	2,94	145,00	426,30	0,00	426,30				2,94	426,30	0,00
116	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (30g/m2)	kg	2,94	100,00	294,00	0,00	294,00				2,94	294,00	0,00
117	08231320	Voda pro zálivku	m3	0,98	100,00	98,00	0,00	98,00	RTS II / 2024			0,98	98,00	0,00
		Mlatové plochy				222 141,95	219 991,57	442 133,52						
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	10 000,00	10 000,00						
118	11300R	Vytýčení tvaru zpevněné plochy z mlatu	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		X		0,00	0,00	0,00
19	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		X		0,00	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	59 904,72	59 904,72						
120	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.3, do hloubky 260 mm (171 m2 x tl. 0,26 m)	m3	44,46	350,00	0,00	15 561,00	15 561,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
	Poznámka:	*310 mm vč. 50 mm sejmutí drnu = 260 mm*												
121	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	171,00	30,00	0,00	5 130,00	5 130,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
122	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	44,46	150,00	0,00	6 669,00	6 669,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
123	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m hl. 260 mm (171 m2 x tl. 0,26 m x koef. nakypření 1,22)	m3	54,24	100,00	0,00	5 424,12	5 424,12	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
124	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy (171 m2 x tl. 0,26 m x koef. nakypření 1,22)	m3	54,24	500,00	0,00	27 120,60	27 120,60	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	24 810,00	24 810,00						
125	115977R	Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm (171 m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	27,00	300,00	0,00	8 100,00	8 100,00		X		13,50	4050,00	0,00
	Poznámka:	*Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm. Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.*												
126	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (2 pojezdy)	m3	55,70	300,00	0,00	16 710,00	16 710,00	RTS II / 2024	X		27,85	8355,00	0,00
	Poznámka:	*- kamenivo drcené fr. 0-32: 171 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 39,5 m3* *- kamenivo drcené fr. 0-16: 171 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 10,8 m3* *- obrusná vrstva (lomová prašivka) - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-4: 171 m2 x tl. 0,03 m x 1,05 koef. sléhavosti = 5,4 m3*												
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	113 410,00	113 410,00						
127	200_016VD	Pokládka lemovky, vč. ukotvení k rokorum	bm	440,00	230,00	0,00	101 200,00	101 200,00		X		220,00	50600,00	0,00
128	185851121	Dovoz vody pro navlhčení materiálu pro obrusnou vrstvu do 1000 m (cca 10l/m2)	m3	1,71	1 000,00	0,00	1 710,00	1 710,00	RTS II / 2024	X		1,71	1710,00	0,00
129	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	210,00	50,00	0,00	10 500,00	10 500,00		X		210,00	10500,00	0,00
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 30 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu: 14* *= celkový počet t: 98 t/14 t = 7 potřebných vleček x 30 km*												
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	11 866,85	11 866,85						
130	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	118,67	100,00	0,00	11 866,85	11 866,85	RTS II / 2024	X		118,67	11866,85	0,00
	M	Ostatní materiál				222 141,95	0,00	222 141,95						
131	583423241	Kamenivo drcené 0/32, tl. 220 mm, 1,8 t/1 m3	t	71,10	800,00	56 880,00	0,00	56 880,00	RTS II / 2024	X		35,55	28440,00	0,00
132	583424002	Kamenivo drcené 0/16, tl. 60 mm, 1,7 t/m3	t	18,20	900,00	16 380,00	0,00	16 380,00	RTS II / 2024	X		9,10	8190,00	0,00
133	583412006	Kamenivo - přírodní minerální mlatový materiál fr. 0-4 béžové barvy, tl. 30 mm (1,65 t/m3)	t	8,46	1 100,00	9 310,95	0,00	9 310,95	RTS II / 2024	X		8,46	9310,95	0,00
134	08231320	Voda pro zálivku	m3	1,71	100,00	171,00	0,00	171,00	RTS II / 2024	X		1,71	171,00	0,00
135	111_210VD	Ocelová lemovka, 5/150 mm, v úrovni terénu - 440 bm, vč. 10% prořezu	bm	484,00	200,00	96 800,00	0,00	96 800,00		X		242,00	48400,00	0,00
136	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm	ks	880,00	20,00	17 600,00	0,00	17 600,00		X		440,00	8800,00	0,00
137	58530162 A	Vápno bílé CL 90 nehašené (stabilizace podloží), vč. aplikace (3% z 171 m2 x hl. 0,15 m = 0,8 m3 x objemová hmotnost 1200 kg/m3)	t	0,10	2 000,00	200,00	0,00	200,00	RTS II / 2024	X		0,05	100,00	0,00
	Poznámka:	*- promísení zeminy po nakypření s vápnem do hl. 150 mm* *- posyp křemičitým pískem 50 mm*												
138	58152190	Písek křemičitý ostrohranný (stabilizace podloží), vč. aplikace - 171 m2 x hl. 0,05 m x 1,45 t/m3	t	12,40	2 000,00	24 800,00	0,00	24 800,00	RTS II / 2024	X		6,20	12400,00	0,00
		Zpevněné plochy - žulová kostka				70 440,06	58 234,64	128 674,70						
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 000,00	2 000,00						
139	11300R	Vytýčení tvaru zpevněné plochy z žulových kostek	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		X		0,00	0,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	16 477,00	16 477,00						
140	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (49,5 m2 x hl. 0,28 m)	m3	13,88	350,00	0,00	4 858,00	4 858,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
141	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (13,88 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	16,89	100,00	0,00	1 689,00	1 689,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
142	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,89	500,00	0,00	8 445,00	8 445,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
143	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	49,50	30,00	0,00	1 485,00	1 485,00	RTS II / 2024	X		0,00	0,00	0,00
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 595,56	36 894,44	38 490,00						
144	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	9,30	300,00	0,00	2 790,00	2 790,00	RTS II / 2024	X		1,86	558,00	0,00

	Poznámka:	*- drcené kamenivo 8-16 mm, 49,5 m2 x 0,15 m x 1,05 koef. nakypření = 7,79 m3* *- drcené kamenivo 4-8 mm, 49,5 m2 x 0,03 m x 1,05 koef. nakypření = 1,55 m3*												
145	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.	m2	49,50	600,00	1 595,56	28 104,44	29 700,00	RTS II / 2024	X		9,90	5940,00	0,00
	Poznámka:	*- dlažba z žulových kostek 8/10 sv. šedá*												
146	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00		X		0,00	0,00	0,00
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 30 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu: 14* *= celkový počet t: 13 t/14 t = 1 potřebná vlečka x 30 km*												
147	00011RVD	Dovoz žulové kostky na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 km	km	60,00	50,00	0,00	3 000,00	3 000,00		X		0,00	0,00	0,00
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 60 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu: 14* *= celkový počet t: 10,1 t/12 t = 1 potřebná vlečka x 60 km*												
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	2 863,20	2 863,20						
148	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	28,63	100,00	0,00	2 863,20	2 863,20	RTS II / 2024	X		5,73	572,64	0,00
	M	Ostatní materiál				68 844,50	0,00	68 844,50						
149	58380120.A	Kostka dlažební žulová sv. šedá, drobná 80 až 100 mm, třída I + 2% ztratné	m2	50,50	1 050,00	53 025,00	0,00	53 025,00	RTS II / 2024	X		10,10	10605,00	0,00
150	583425602	Kamenivo drcené 8/16, tl. 150 mm, 1,4 t/m3	t	10,86	1 200,00	13 032,00	0,00	13 032,00	RTS II / 2024	X		2,17	2606,40	0,00
151	583424802	Kamenivo drcené 4/8, tl. 30 mm, 1,45 t/m3	t	2,23	1 250,00	2 787,50	0,00	2 787,50	RTS II / 2024	X		0,45	557,50	0,00
		Zpevněné plochy - okapový chodník				23 268,06	16 590,94	39 859,00						
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 000,00	2 000,00						
152	11300R	Vyjmutí tvaru okapového chodníku	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		X		1,00	2000,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 696,00	3 696,00						
153	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (15 m2 x hl. 0,2 m)	m3	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2024	X		3,00	1050,00	0,00
154	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (3 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	3,66	100,00	0,00	366,00	366,00	RTS II / 2024	X		3,66	366,00	0,00
155	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,66	500,00	0,00	1 830,00	1 830,00	RTS II / 2024	X		3,66	1830,00	0,00
156	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00	30,00	0,00	450,00	450,00	RTS II / 2024	X		15,00	450,00	0,00
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	1 845,00	1 845,00						
157	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním *- násypy do 10 000 m3 v 0,2 m a 1,00 koef. nakypření = 3,15 m3*	m3	3,15	300,00	0,00	945,00	945,00	RTS II / 2024	X		3,15	945,00	0,00
	Poznámka:													
158	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 5 t, poplatek za 1 km	km	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00		X		4,00	400,00	0,00
	Poznámka:	*Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 4 km* *Maximální hmotnost převáženého materiálu: 5* *= celkový počet t: 4,2 t/5 t = 1 potřebná vlečka x 4 km*												
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				12 738,06	8 961,94	21 700,00						
159	916561111R00	Osazení obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou vč. betonu	m	31,00	700,00	12 738,06	8 961,94	21 700,00	RTS II / 2024	X		31,00	21700,00	0,00
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	588,00	588,00						
160	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	5,88	100,00	0,00	588,00	588,00	RTS II / 2024	X		5,88	588,00	0,00
	M	Ostatní materiál				10 530,00	0,00	10 530,00						
161	58333664	Kačírek praný 8/16 mm, VL	t	4,20	1 400,00	5 880,00	0,00	5 880,00	RTS II / 2024	X		4,20	5880,00	0,00
162	59217335	Obrubník betonový, v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	31,00	150,00	4 650,00	0,00	4 650,00	RTS II / 2024	X		31,00	4650,00	0,00
		Mobiliář				936 404,00	176,40	936 580,40						
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	176,40	176,40						
163	998222011R00	Přesun hmot	t	1,76	100,00	0,00	176,40	176,40	RTS II / 2024	X		1,76	176,40	0,00
	M	Ostatní materiál				936 404,00	0,00	936 404,00						
164	043027R	Odpadkový koš, objem nádoby 80 l vč. dopravy a montáže	ks	4,00	18 500,00	74 000,00	0,00	74 000,00		X		4,00	74000,00	0,00
		-objem: 80 l *-konstrukce: ocelový plech spojený pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-tělo: svařenec ze skruženého plechu* *-víko: svařenec z lisovaného plechu, zavěšený na nerez. pantu* *-vnitřní nádoba: skružený pozinkovaný plech* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 60 kg*												
165	74910387R	Stolička - piknikové posezení vč. dodávky a instalace	kus	20,00	7 450,00	149 000,00	0,00	149 000,00	RTS II / 2024	X		20,00	149000,00	0,00
		-konstrukce: ocelová, z trubky spojená deskou z vysokotlakého laminátu pomocí nerezových šroubových spojů *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: z ocelové trubky a výpalků z plechu* *-sedák: HPL deska* *-barevnost: RAL 9007, 0085 HPL bílá* *-hmotnost: 5 kg*												
166	7491045R	Stul - piknikové posezení vč. dodávky a montáže	kus	4,00	13 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	RTS II / 2024	X		4,00	54000,00	0,00
		-konstrukce: ocelová, z trubky spojená deskou z vysokotlakého laminátu pomocí nerezových šroubových spojů *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: z ocelové trubky, trubky obdélníkového průřezu a výpalků z plechu* *-deska stolu: HPL deska* *-barevnost: RAL 9007, 0085 HPL bílá* *-hmotnost: 9 kg*												
167	74910387R	Lavička s opěradlem a područkami, d. 1800 mm; vč. dodávky a instalace	kus	2,00	19 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	RTS II / 2024	X		2,00	38000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: 2x bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 17 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 1,8 m + 1 deska z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 1,8 m* *-barevnost: RAL 9007* *-hmotnost: 58 kg*												
168	36910387R	Lavička opěradlem a područkami d. 660 mm, vč. dodávky a instalace	kus	6,00	11 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	RTS II / 2024	X		6,00	69000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: 2x bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 17 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 0,66 m + 1 deska z masiv. dřeva obdélníkového průřezu, d. 0,66 m* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 38 kg*												
169	36910387R	Čtvercový stul vč. dodávky a instalace	kus	4,00	12 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RTS II / 2024	X		4,00	50000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými lamelami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: noha stolu svařená z trubky čtvercového profilu a výpalku z ocelového plechu* *-deska stolu: 12 lamel z masiv. dřeva obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 25 kg*												
170	043032RVD	Kruhová lavička s opěradlem, průměr 2,3 m vč. dodávky a montáže	ks	3,00	93 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00		X		3,00	279000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými deskami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalku z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 44 desek z masiv. dřeva různých profilu a délek + opěradlo z dř. masiv. lamel obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 148 kg*												
171	043020RVD	Dilenská dokumentace pro zhotovení sedacího poklopu studny	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		X		1,00	5000,00	0,00
172	043032RVD	Kruhová lavička s opěradlem, průměr 3,7 m vč. dodávky a montáže	ks	1,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		X		1,00	200000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, spojená s dřevěnými deskami pomocí nerezových šroubových spojů* *-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak*												
	Poznámka:	*-nosná kostra: rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalku z ocelového plechu* *-sedák a opěradlo: 78 desek z masiv. dřeva různých profilu a délek + 3 opěradla z dř. masiv. lamel obdélníkového průřezu* *-barevnost: RAL 7035* *-hmotnost: 394 kg*												
173	04452R	Sedací poklop studny vč. dodávky a montáže	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		X		1,00	15000,00	0,00
		-varianta: tropické dřevo *-konstrukce: ocelová, z ocelového plechu tl. 10 mm, vyztužená 4 x čtvercovými jekly 50x50x5 mm,*												
	Poznámka:	*-povrchová úprava ocelové konstrukce: ochranná vrstva zinku a práškový vypalovací lak* *-poklop: ocelový plech tl. 5 mm obitý dř. latěmi 200x100x1270-500 mm, opatřený kloubovým pantem* *-barevnost: RAL 7035*												
174	043020RVD	Dilenská dokumentace - pružinum studny a sanace	ks	1,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00		X		1,00	3404,00	0,00
		NUS CELKEM											31611,85	
							Celkem:	3 161 185,39					2 162 002,88	
		Uznatelné náklady											472 217,66	
		Neuznatelné náklady											1 689 785,22	